

RENDICION PUBLICA DE CUENTAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTION 2017
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

APERTURA PROGRAMATICA			LOCALIZACION		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES				
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO S/NGEP	F. EN AVANCE ANTECIPOS FINANCIEROS	SALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
00	0000	00	EJECUTIVO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00					
00	0000	01	FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	4.440.674,00	4.257.213,61	4.168.948,01	88.265,60	183.460,39	96%	98%	EN EJECUCION	
01	0000	00	CONCEJO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00					
00	0000	01	FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	1.441.364,00	1.399.823,24	1.380.525,24	19.298,00	41.540,76	97%	98%	EN EJECUCION	
10	0000	00	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA				0,00	0,00	0,00					
10	0000	01	FEXFO FERIA MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	80.000,00	71.770,69	71.770,69	0,00	8.229,31	90%	100%	EJECUTADO AL 100%	PRESENTACION DE GANADO BOVINO Y CAMELIDO, ARTESANIAS Y OTROS
10	0000	02	SANIDAD ANIMAL Y FOMENTO A LA PRODUCCION	SECCIONAL	SECCIONAL	100.000,00	79.935,90	79.935,90	0,00	20.064,10	80%	100%	EJECUTADO AL 100%	ADQUISICION DE FARMACOS VETERINARIOS, VITAMINAS, MINERALES ETC.
10	0000	03	FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	40.000,00	33.319,00	28.855,00	4.464,00	6.681,00	83%	90%	EJECUTADO AL 80%	
10	0000	04	APOYO A LA PRODUCCION PISCICOLA	SECCIONAL	SECCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION DE CONSULTOR PARA ESTUDIO	
10	0000	05	MEJORAMIENTO GENETICO	SECCIONAL	SECCIONAL	50.000,00	49.991,80	49.991,80	0,00	8,20	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	ADQUISICION DE PAJUELAS, NITROGENO LIQUIDO.
10	0000	06	MEJORAMIENTO DE GANADO LECHERO COMUNIDAD TACACHI	COHANA	TACACHI	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	-15.840,00	#DIV/0!	0%	TRANSFERIDO Bs. 15.840,00 A CONTRAPARTE COSECHA DE AGUA FASE 1, POAS 2016 Y 2017; FALTA TRANSFERIR Bs.44.703,70	
10	0000	07	PROYECTO CAMELIDOS	SECCIONAL	SECCIONAL	5.000,00	4.225,00	4.225,00	0,00	775,00	85%	100%	EJECUTADO AL 100%	PAGO DE ESTUDIO DE PROY. PARA CAMELIDOS
10	0000	08	APOYO A LA PRODUCCION CULTIVO DE ALFA ALFA	CHIARPATA	OQUETITI	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO EN LA GESTION 2016	PAGO DE GESTION 2016
10	0000	09	APOYO A LA PRODUCCION CULTIVOS FORRAJEROS	COHANA	QUIRCOHA	18.620,00	18.620,00	18.620,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO EN LA GESTION 2016	PAGADO EN LA GESTION 2017
10	0000	10	APOYO A LA PRODUCCION CULTIVO DE ALFA ALFA	CORAPATA	MARQUIRIVI	48.620,00	48.620,00	48.620,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO EN LA GESTION 2016	PAGO DE GESTION 2016
10	0000	11	APOYO A LA PRODUCCION CULTIVO DE ALFA ALFA	HUAYNA POTOSI	MACHACAMARCA	129.360,00	129.360,00	129.360,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO EN LA GESTION 2016	POA 2015, PAGADO GESTION 2017
10	0000	12	APOYO A LA PRODUCCION CULTIVO DE ALFA ALFA- IQUIACA BAJA	VILLA IQUIACA	IQUIACA BAJA	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO EN LA GESTION 2016	PAGO DE GESTION 2016
10	0000	13	APOYO A LA PRODUCCION CULTIVO DE ALFA ALFA	PUCARANI	QUERARANI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	100%	50%	PAGO DEL POA 2016 Bs. 44000. POA 2017 EN ETAPA DE MODIFICACION DE NOMBRE DEL PROYECTO A MEJORAMIENTO DE CAMINO.	PAGO DE GESTION 2016, SALDO POA 2017 PARA MODIFICACION
10	0000	14	APOYO A LA PRODUCCION CULTIVO DE ALFA ALFA	LACAYA	PAMPA KALASAYA	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO EN LA GESTION 2016	PAGO DE GESTION 2016
10	0000	15	APOYO A LA PRODUCCION LECHERA	PUCARANI	HUARISUYO	255.320,00	194.640,00	194.640,00	0,00	60.680,00	76%	76%	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION A COMUNIDADES, SALDO PARA AGUA POTABLE	POAS 2017, 2016
10	0000	16	APOYO A LA PRODUCCION LECHERA	CHIARPATA	CHIARPATA COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%	EN PROCESO DE CAMBIO DE PROYECTO	POA GESTION 2016
10	0000	17	APOYO A LA PRODUCCION LECHERA	CHOJASIVI	ACHACHICALA	361.680,00	331.109,75	331.109,75	0,00	30.570,25	92%	92%	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD	FALTA EL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS POR LA COMUNIDAD
10	0000	18	IMPL. DE PROGRAMAS Y PROY. EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL VEGETAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)	SECCIONAL	SECCIONAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%	0%	EN PROCESO DE EJECUCION	CONVENIO SENASAG
10	0000	19	CONST. VEVEDEROS DE GANADO COMUNIDAD HUARALTAYA	PUCARANI	HUARALTAYA	22.440,00	21.763,00	21.763,00	0,00	677,00	97%	100%		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FORTALECIMIENTO DE GANADO LECHERO
11	0000	00	SANEAMIENTO BÁSICO				0,00							
11	0000	01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	SECCIONAL	SECCIONAL	21.800,00	16.940,00	16.940,00	0,00	4.860,00	78%	80%		
11	0000	02	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	SECCIONAL	SECCIONAL	73.021,00	33.021,00	33.021,00	0,00	40.000,00	45%	45%		
11	0000	03	COMPLEMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VILLA ANDINO	HUAYNA POTOSI	VILLA ANDINO	48.840,00	0,00	0,00	0,00	48.840,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE PROY. AJUANI	POA 2016 Y POA 2017
11	0000	06	READECUACION Y ACTUALIZACION ESTUDIOS A DISEÑO FINAL DE PROY. DE AGUA POTABLE Y RIEGO.	SECCIONAL	SECCIONAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100%	100%	EN PROCESO DE PAGO	
11	0000	07	TRANSF. COMODATO MOTOCICLETA DE GAMP - EPSAS HUAYNA POTOSI PALCOCO	SECCIONAL	SECCIONAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0%		
11	0001	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE VILAQUE	VILLA VILAQUE	VILAQUE	31.680,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00	0%	0%	CONTRAPARTE	COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA DISPOSICION DE RECURSOS
11	0002	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SURICHATA	VILLA VILAQUE	SURICHATA	113.960,00	0,00	0,00	0,00	113.960,00	0%	0%	EN ESTUDIO. REVISION MMAY A CONTRAPARTE	POA 2017 Y 2016
11	0003	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLLPANI	VILLA VILAQUE	COLLPANI	101.420,00	0,00	0,00	0,00	101.420,00	0%	2%	EJECUCION CON FPS; (CONTRAPARTE)	CONVENIO UCP - PAAP
11	0004	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAMPAJASI	VILLA VILAQUE	PAMPAJASI	556.707,00	556.707,00	441.880,00	114.827,00	0,00	100%	100%	TRANSFERENCIA A FPS. CONTRAPARTE	FPS MI AGUA IV; POA 2017, 2016 Y SALDOS. COSTO DEL PROYECTO ES: Bs. 2.634.864,82; CONTRAPARTE MUNICIPIO Bs. 635.002,42

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PPTO 8/10/16	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
11	0005	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HUARIPAMPA	VILLA VILAQUE	HUARIPAMPA	96.545,50	37.070,35	37.070,35	0,00	59.475,15	38%	100%	POAS DE GESTION 2016, 2017 EJECUTADO EN GESTION 2017, CON APOYO DE MINISTERIO DE TIERRAS UNIDAD DE POZOS DOTACION DE BOMBA DE AGUA	ADQUISICION DE MATERIAL
11	0006	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MURUCANTAÑA	VILLA VILAQUE	MURUCANTANA	40.040,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE Y ESTUDIO EN REVISION EN MMAYA	
11	0008	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJÑACOLLO	CORAPATA	CHOJÑACOLLO	185.826,00	182.323,20	182.323,20	0,00	3.502,80	98%	100%	CONCLUIDO, ADQUISICION DE MATERIALES	CONVENIO CON MDRyT
11	0009	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HOSPITAL	CHIPAMAYA	HOSPITAL	95.920,00	0,00	0,00	0,00	95.920,00	0%	2%	EN ETAPA DIAGNOSTICO DE PROYECTO	CONVENIO UCP -PAAP
11	0011	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA VILAQUE	VILLA VILAQUE	VILLA VILAQUE	138.160,00	20.000,00	20.000,00	0,00	118.160,00	14%	100%	SE ELABORO UN INFORME DE CONDICIONES PREVIAS PARA EL MMAYA PARA LA APROBACION DE UN CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO. EL MISMO ESTA EN REVISION. EL SALDO SERA DE CONTRAPARTE	GESTION DE PREINVERSION CON MMAYA
11	0012	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORAPATA PUEBLO	CORAPATA	CORAPATA PUEBLO	130.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00	110.900,00	15%	100%	SE ELABORO UN INFORME DE CONDICIONES PREVIAS PARA EL MMAYA PARA LA APROBACION DE UN CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO. EL MISMO ESTA EN REVISION. EL SALDO SERA PARA CONTRAPARTE	POAS 2015, 2016 Y 2017
11	0014	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IQUIACA PUEBLO	VILLA IQUIACA	IQUIACA PUEBLO	91.474,00	19.474,00	19.474,00	0,00	72.000,00	21%	40%	EN PROCESO DE EJECUCION, CONVENIO MDRyT	POA 2017 Y POA 2016
11	0015	00	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS ANTAPATA ALTA	PUCARANI	ANTAPATA ALTA	35.200,00	35.199,00	35.199,00	0,00	1,00	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	SE REALIZO ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
11	0016	00	AMPLIACION AGUA POTABLE CATAVI COMUNIDAD	CATAVI	CATAVI COMUNIDAD	34.420,00	0,00	0,00	0,00	34.420,00	0%	0%	NO SE ACERCARON LAS AUTORIDADES	SALDO DE LA GESTION 2016
11	0017	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ASUNCIÓN CATAVI	CATAVI	ASUNCIÓN CATAVI	44.880,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00	0%	0%	NO SE ACERCARON LAS AUTORIDADES	POA 2017
11	0018	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNCAÑA COMUNIDAD MUNCAÑA	LACAYA	MUNCAÑA	70.840,00	70.840,00	0,00	70.840,00	0,00	100%	100%	TRANSFERIDO PARA CONTRAPARTE PROYECTO CON FPS	POA 2016 Y POA 2017
11	0019	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJASIVI	CHOJASIVI	CHOJASIVI	64.410,34	59.864,35	59.864,35	0,00	4.545,99	93%	100%	EJECUTADO 2016 - 2017	SALDO PARA REGULARIZACION DE RETENCION DEL 7%
11	0020	00	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHILUYO	CHOJASIVI	CHILUYO	80.289,00	0,00	0,00	0,00	80.289,00	0%	0%	EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES	LAS AUTORIDADES NO PRESENTARON SOLICITUD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
11	0021	00	CONST. SIST. DE AGUA POTABLE CHIARPATA COMUNIDAD	CHIARPATA	CHIARPATA COMUNIDAD	95.040,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	0%	0%		EN PROCESO DE CONTRATACION AL 31 DE DICIEMBRE
11	0022	00	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COHANI	PUCARANI	COHANI	81.180,00	75.951,35	75.951,35	0,00	5.228,65	94%	100%	EJECUTADO AL 100%	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO, (TUBERIAS, MAT. ELECTRICO, ETC)
11	0023	00	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE-IQUIACA ALTA	VILLA IQUIACA	IQUIACA ALTA	69.980,00	65.246,80	65.246,80	0,00	4.733,20	93%	100%	EJECUTADO AL 100%	SALDO POR PAGAR RETENCIONES POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
11	0024	00	CONST. Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LACAYA ALTA	LACAYA	LACAYA ALTA	39.016,94	39.000,00	39.000,00	0,00	16,94	100%	100%	CONCLUIDO AL 100%	POA 2017 Y SALDO POA 2016
11	0025	00	MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CAVINA	VILLA IQUIACA	CAVINA	79.455,00	67.320,90	67.320,90	0,00	12.134,10	85%	100%	EJECUTADO AL 100%	SALDO POR PAGAR RETENCIONES POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
11	0026	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COCHAPAMPA	VILLA VILAQUE	COCHAPAMPA	71.060,00	0,00	0,00	0,00	71.060,00	0%	100%	EJECUTADO, POR PAGAR POA 2017	CONVENIO UCP -PAF, COSTO DEL PROY. 1.430.103,98; CONTRAPARTE MUN. 19.95%
11	0027	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA IBERIA	HUAYNA POTOSI	VILLA IBERIA	17.430,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00	0%	0%	EN PROCESO DE ELABORACION DEL PERFIL	SE REALIZA LA GESTION DE ESTUDIO DE ALCANTARILLADO DE PALCOCO, EN EL CUAL ESTA INCLUIDO VILLA IBERIA
11	0028	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BÁSICO HUANCANE CORAPATA	CORAPATA	HUANCANE CORAPATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%	EN PROCESO DE CAMBIO DE PROY. POR PARQUE INFANTIL U.E. HUANCANE	
11	0029	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LIQUIÑOSO	PUCARANI	LIQUIÑOSO	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0%	0%	EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES	
11	0030	00	CONST. SIST. AGUA POTABLE OQUETITI	CHIARPATA	OQUETITI	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0%	0%	EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES	NO HAY SOLICITUD DE EJECUCION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD
11	0031	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE COSECHA DE AGUA PAMPA COHANA	COHANA	PAMPA COHANA	33.220,00	33.220,00	33.220,00	0,00	0,00	100%	100%	TRANSFERIDO Bs. 60.543,7 A CONTRAPARTE COSECHA DE AGUA FASE 1, POAS 2016 Y 2017	CONTRAPARTE MMAYA
11	0032	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE COSECHA DE AGUA QUIRCHOA	COHANA	QUIRCHOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%	EN PROCESO DE CAMBIO DE NOMBRE DE PROYECTO A CENTRO DE CAPACITACION (OBRA FINA)	
11	0033	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE COSECHA DE AGUA COHANA GRANDE	COHANA	COHANA GRANDE	28.380,00	28.380,00	28.380,00	0,00	0,00	100%	100%	TRANSFERIDO Bs. 167.880,00 A CONTRAPARTE COSECHA DE AGUA FASE 1 POAS 2015, 2016 Y 2017. FALTA TRANSFERIR Bs. 42.262,24	
11	0034	00	AMPLIACION Y REFACCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD KORILA	LACAYA	KORILA	52.360,00	0,00	0,00	0,00	52.360,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE PEQUEÑAS LOCALIDADES	POA 2017
11	0035	00	AMPLIACION Y REFACCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LACAYA	LACAYA	LACAYA	65.340,00	50.282,77	50.282,77	0,00	15.057,23	77%	100%	CONCLUIDO AL 100%, EN ETAPA DE ENTREGA DEFINITIVA, SALDO PARA PAGO PLANILLA FINAL	POA 2017
11	0037	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD TIQUIPA	CHOJASIVI	TIQUIPA	158.400,00	114.886,75	114.886,75	0,00	43.513,25	73%	100%	CONCLUIDO AL 100%, EN ETAPA DE ENTREGA DEFINITIVA, SALDO PARA PAGO PLANILLA FINAL	POA 2016 Y POA 2017
11	0039	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IQUIACA BAJA	VILLA IQUIACA	IQUIACA BAJA	69.300,00	48.833,43	48.833,43	0,00	20.466,57	70%	90%	EN PROCESO DE EJECUCION	SALDO POR PAGAR, PLANILLA DE CIERRE Y RETENCIONES
11	0042	00	CONST. SIST. DE COSECHA DE AGUA CANTON AYGACHI Y COHANA MUN. PUCARANI (FASE II)	SECCIONAL	SECCIONAL	1.738.212,97	1.674.033,37	1.674.033,37	0,00	64.179,60	96%	98%		
11	0044	00	CONST. SIST. AGUA POTABLE FASE II PAXIAMAYA	PATAMANTA	PAXIAMAYA	268.175,06	97.367,16	90.000,75	7.366,41	170.807,90	36%	100%	SALDO POR DEFINIR POR LAS AUTORIDADES.	POAS 2015, 2016

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/10/17	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
11	0045	00	CONST. POZOS DE AGUA CMD QUENACAGUA ALTA GAM PUCARANI - CONVENIO CTB.	AYGACHI	QUENACAGUA ALTA	5.447,66	5.447,65	5.447,65	0,00	0,01	100%	0%	POR PAGAR GESTION 2016	CONVENIO FOREDES
11	0046	00	CONST. POZOS DE AGUA CMD QUENACAGUA CENTRO GAM PUCARANI - CONVENIO CTB.	AYGACHI	QUENACAGUA CENTRO	5.447,66	5.447,65	5.447,65	0,00	0,01	100%	0%	POR PAGAR GESTION 2016	CONVENIO FOREDES
11	0048	00	CONST. SIST. AGUA POTABLE - COMUNIDAD ANTAPATA	PUCARANI	ANTAPATA VELASTEQUI	4.551,39	4.549,89	4.549,89	0,00	1,50	100%			
11	0049	00	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	PUCARANI	ANTAPATA VELASTEQUI	8.046,35	5.676,00	5.676,00	0,00	2.370,35	71%	100%	EJECUTADO AL 100%	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
11	0050	00	CONST. SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CHOJASIVI PUEBLO	CHOJASIVI	CHOJASIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100%	100%	ESTUDIO CONCLUIDO	POA 2017
11	0051	00	CONST. SIST. AGUA POTABLE COMUNIDAD LUCURMATA	CHOJASIVI	LUCURMATA	55.940,00	55.922,50	55.922,50	0,00	17,50	100%	100%	CONCLUIDO AL 100%,	POA 2017
11	0052	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE COSECHA DE AGUA PAKOLLO	COHANA	PAKOLLO	125.840,00	125.840,00	0,00	125.840,00	0,00	100%	100%	TRANSFERIDO Ba. 125.840,00 PARA COSECHA DE AGUA FASE 2, POA 2016 Y 2017	
11	0053	00	CONST. SIST. DE COSECHA DE AGUA FASE I	SECCIONAL	SECCIONAL	2.996.457,45	2.538.750,66	2.538.750,66	0,00	457.706,79	85%	100%	EJECUTADO	FASE 1
11	0054	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE COSECHA DE AGUA SAN PEDRO	COHANA	SAN PEDRO	63.800,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	100%	100%	TRANSFERIDO Ba. 63.800,00 PARA COSECHA DE AGUA FASE 2, POA 2016 Y 2017	
11	0055	00	MEJ. Y AMPL. SIST. AGUA POTABLE ANCOGAGUA	PUCARANI	ANCOGAGUA	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	-125.400,00	#DIV/0!	100%	PARA REGULARIZAR DEUDA PENDIENTE DEL PROY. SIST. AGUA POTABLE FPS	EL DINERO SE DISPUSO NO SE DEVULEVE
11	0056	00	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE CHIPAMAYA	CHIPAMAYA	CHIPAMAYA COMUNIDAD	105.160,00	0,00	0,00	0,00	105.160,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE ALQA QUTA	EN PROCESO DE CAMBIO DE PROYECTO EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES
11	0057	00	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SIVIRUYO	PUCARANI	SIVIRUYO	62.480,00	28.520,00	28.520,00	0,00	33.960,00	46%	50%	ADQUISICION DE MATERIALES POA 2016 Y POA 2017 EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES	POAS 2017 Y 2016
11	0058	00	MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CALACHACA	PUCARANI	CALACHACA	33.880,00	16.126,00	16.126,00	0,00	17.754,00	48%	50%	EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES	LIMPIEZA DE POZO, ADQ. MATERIALES Y SERVICIO MANO DE OBRA; POAS 2017 Y 2016
11	0059	00	MEJ. Y AMPL. SIST. DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CUCUTA	VILLA VILAQUE	CUCUTA	122.760,00	0,00	0,00	0,00	122.760,00	0%	0%	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE, CUANDO LLEGUE EL PROYECTO ALQAQUTA	POA 2017
11	0060	00	MEJ. Y AMPL. SIST. AGUA POTABLE MUNCAÑA (PUCARANI)	LACAYA	MUNCAÑA	301.073,00	43.900,14	43.900,14	0,00	257.172,86	15%			
11	0061	00	MEJ. SISTEMA AGUA POTABLE IQUIACA GRANDE	VILLA IQUIACA	IQUIACA GRANDE	36.220,00	0,00	0,00	0,00	36.220,00	0%	40%	EN PROCESO DE EJECUCION; CONVENIO CON MDRyT	
11	0062	00	CONST. SIST. AGUA POTABLE AYGACHI	AYGACHI	AYGACHI	100.000,00	83.992,00	83.992,00	0,00	16.008,00	84%	100%	EJECUTADO AL 100%	ADQUISICION DE TUBERIAS Y TRANSFORMADOR
11	0063	00	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE QUIRIPUJO	LACAYA	QUIRIPUJO	71.750,00	40.744,68	40.744,68	0,00	31.005,32	57%	0%		
11	0064	00	CONST. BATERIA SANITARIA - COMUNIDAD MACHACAMARCA	HUAYNA POTOSI	MACHACAMARCA	33.010,00	0,00	0,00	0,00	33.010,00	0%	0%		
11	9032	00	CONST. SISTEMA AGUA POTABLE CHIPAMAYA (PUCARANI)	CHIPAMAYA	CHIPAMAYA COMUNIDAD	401.912,00	120.854,97	120.854,97	0,00	281.057,03	30%	100%		
11	9122	00	MEJ. Y AMPL. SIST. AGUA POTABLE ALQA QUTA (PUCARANI)	SECCIONAL	SECCIONAL	310.552,27	0,00	0,00	0,00	310.552,27	0%	0%		
12	0000	00	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS				0,00							
12	0000	01	CONTRAPARTE SISTEMA DE RIEGO KANATIA PUNKU	PATAMANTA	CHUÑAVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE ESTUDIO	SALDO POA 2015
12	0000	02	ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION CON SIST. RIEGO AJUANI	HUAYNA POTOSI	VILLA ANDINO	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	100%	100%		
12	0001	00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO CONDORIRI-PALCOCO (CONTRAPARTE)	HUAYNA POTOSI	LITORAL	297.440,00	0,00	0,00	0,00	297.440,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE RIEGO CONDORIRI - PALCOCO	POAS 2016 Y 2017
12	0002	00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO CONDORIRI-PALCOCO (CONTRAPARTE)	HUAYNA POTOSI	CONDORIRI	273.240,00	0,00	0,00	0,00	273.240,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE RIEGO CONDORIRI - PALCOCO	POAS 2015, 2016 Y 2017
12	0003	00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO CONDORIRI-PALCOCO (CONTRAPARTE)	HUAYNA POTOSI	MACHACAMARCA	258.720,00	0,00	0,00	0,00	258.720,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE RIEGO CONDORIRI - PALCOCO	POAS 2016 Y 2017
12	0004	00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO CONDORIRI-PALCOCO (CONTRAPARTE)	HUAYNA POTOSI	VIRUYO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE RIEGO CONDORIRI - PALCOCO	POAS 2016 Y 2017
12	0005	00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO CONDORIRI-PALCOCO (CONTRAPARTE)	HUAYNA POTOSI	JANCO KALA	45.320,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE RIEGO CONDORIRI - PALCOCO	POAS 2016 Y 2017
12	0006	00	MEJ. SISTEMA DE RIEGO CONDORIRI-PALCOCO (CONTRAPARTE)	HUAYNA POTOSI	PALCOCO COMUNIDAD	89.320,00	0,00	0,00	0,00	89.320,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE RIEGO CONDORIRI - PALCOCO	POAS 2016 Y 2017
12	0008	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ANTAPATA BAJA	PUCARANI	ANTAPATA BAJA	76.120,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00	0%	0%	PARA CONTRAPARTE DEL PROY. ALQA QUTA	POAS 2016 Y 2017
12	0011	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO QUIRIPUJO	LACAYA	QUIRIPUJO	273.240,00	0,00	0,00	0,00	273.240,00	0%	0%	RESERVADO PARA CONTRAPARTE PROY. MICRORIEGO	POA 2017 Y POAS DE GESTIONES PASADAS
12	0013	00	CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO PAXIAMAYA	PATAMANTA	PAXIAMAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	TRASPASO A PROY. AGUA POTABLE	

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/10/17	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
12	0015	00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO CORAPATA COMUNIDAD	CORAPATA	CORAPATA COMUNIDAD	98.780,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00	0%	0%	EN COORDINACION CON AUTORIDADES PARA EJECUCION	
12	0017	00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PORTADA CORAPATA	CORAPATA	PORTADA CORAPATA	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0%	0%	EN COORDINACION CON AUTORIDADES PARA EJECUCION, NO DEFINIERON LA EJECUCION.	
12	0021	00	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO COMUNIDAD LILLIMANI	LACAYA	LILLIMANI	234.960,00	0,00	0,00	0,00	234.960,00	0%	0%	RESERVADO PARA CONTRAPARTE PROJ. MICRORIEGO	POA 2017 Y POAS DE GESTIONES PASADAS
13	0000	00	DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				0,00							
13	0000	01	FORESTACION DE AREAS VERDES Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS	SECCIONAL	SECCIONAL	28.000,00	29.986,80	29.986,80	0,00	-1.986,80	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	ADQUISICION DE SEMILLAS ORNAMENTALES, PLANTAS MADRE Y MATERIALES DE SUSTRATO
13	0000	02	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	SECCIONAL	SECCIONAL	30.000,00	13.110,00	13.110,00	0,00	16.890,00	44%	44%		SALDO PARA POA 2018
13	0000	03	PLANTA ARBOLES CUIDA MADRE TIERRA (CONV.ARMABOL)	SECCIONAL	SECCIONAL	30.000,00	29.999,20	29.999,20	0,00	0,80	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	FORTALECIMIENTO A VIVERO FORESTAL CHOJASIVI, CON ADQUISICION DE MATERIAL DE SUSTRATO, PLANTAS
13	0000	04	GESTION INTEGRAL DE ARIDOS Y AGREGADOS SECCIONAL	SECCIONAL	SECCIONAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0%	0%	EN EJECUCION	EN PROCESO DE PAGO
13	0000	05	CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE RIO CATARI Y BAHIA COHANA	SECCIONAL	SECCIONAL	30.000,00	27.080,00	27.080,00	0,00	2.920,00	90%	95%	EJECUTADO AL 95%	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE, PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA
13	0000	07	AMPLIACION SIST. DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PUCARANI	SECCIONAL	SECCIONAL	140.000,00	136.128,68	136.128,68	0,00	3.871,32	97%	100%	EJECUTADO AL 100%	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES PARA PUCARANI PUEBLO
13	0001	00	FORESTACION EN MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE PUCARANI	SECCIONAL	SECCIONAL	800.000,00	428.613,77	428.613,77	0,00	371.386,23	54%	60%	EN PROCESO DE EJECUCION, ETAPA DE PRODUCCION DE ESPECIES FORESTALES	SALDO PARA POA 2018
13	0002	00	IMPLEMENTACION RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0%	0%	EN PROCESO DE EJECUCION	SE ESTA GESTIONANDO RECURSOS PARA INCREMENTAR PRESUPUESTO, CON ENBAJADA CANADIENSE
14	0000	00	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS				0,00							
14	0000	01	LIMPIEZA URBANA Y RURAL	SECCIONAL	SECCIONAL	74.000,00	73.658,71	73.658,71	0,00	341,29	100%	100%	EN EJECUCION	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA INTENDENCIA MUNICIPAL
15	0000	00	FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN				0,00							
15	0000	01	AMPLIACION RED ELECTRICA (PROVISION DE MATERIALES)	CORAPATA	PORTADA	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0%	0%	EN COORDINACION CON AUTORIDADES PARA EJECUCION, NO DEFINIERON LA EJECUCION.	POA 2016
15	0000	02	AMPLIACION RED ELECTRICA WILAJAHUIRA Y QUENACAGUA BAJA (ESTUDIO)	AYGACHI	WILAJAHUIRA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0%	100%	POR PAGAR EL PRODUCTO	
15	0000	03	IMPLEMENTACION RADIO BASE (ADQ. TRANSFORMADOR)	LACAYA	LACAYA PUEBLO	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0%	100%	MATERIAL EN TREGADO A LA COMUNIDAD, POR PAGAR	
16	0000	00	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO				0,00							
16	0000	01	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	SECCIONAL	SECCIONAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO	
17	0000	00	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL				0,00							
17	0000	02	IMPLE. FABRICA DE PREFABRICADOS DE HORMIGON MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	25.600,00	45.600,00	16.880,00	28.720,00	-20.000,00	100%	100%		
17	0000	03	IMPLE. FABRICA DE LOSETAS MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	10.503,00	10.503,00	10.503,00	0,00	0,00	100%	100%	PAGO DE GESTION 2016	
17	0000	04	LUDOTECA CENTRO DE CAPACITACION PATAMANTA	PATAMANTA	PATAMANTA PUEBLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100%	100%	CONCLUIDO AL 100%	
17	0000	05	MEJORAMIENTO ENLOSETADO DE CALLES Y AVENIDAS- PUCARANI PUEBLO	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	306.073,63	288.486,18	288.486,18	0,00	17.587,45	94%	50%	SE REALIZO ADQUISICION DE MATERIALES, EN PROCESO DE EJECUCION	
17	0000	06	EQUIPAMIENTO DE MOVILIARIO CENTRO DE CAP. SUB CENTRAL (SUB ALCALDIA CORAPATA)	CORAPATA	CORAPATA	10.000,00	9.990,00	9.990,00	0,00	10,00	100%	100%	ADQUISICION DE MOBILIARIO	
17	0000	07	IMPLEMENTACION FABRICA DE LOSETAS	HUAYNA POTOSI	VILLA ANDINO	24.420,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00	0%	0%	EN COORDINACION CON AUTORIDADES PARA LA EJECUCION	POA 2015
17	0000	08	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	SECCIONAL	SECCIONAL	32.133,00	31.670,00	31.670,00	0,00	463,00	98%	100%	ADQ. DE MATERIAL PARA REFACCION SUB ALCALDIA PATAMANTA	
17	0000	11	REFACCION PALACIO CONSISTORIAL - PUCARANI (BAÑOS PALACIO Y OTROS)	SECCIONAL	SECCIONAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0%	0%		
17	0001	00	CONST. CASA DE GOBIERNO - PALTACO	HUAYNA POTOSI	PALTACO PUEBLO	152.368,87	150.914,07	150.914,07	0,00	1.454,80	98%	100%	SALDO DE LA GESTION 2016 PARA PAGO POR RPOVICION DE MATERIALES	
17	0002	00	CONSTRUCCION PLAZA TUPAC AMARU PATAMANTA PUEBLO	PATAMANTA	PATAMANTA PUEBLO	377.080,00	377.078,35	368.551,21	8.527,14	1,65	100%	100%	EJECUCION FASE I POA 2016; EJECUCION FASE II POA 2017; OBRAS COMPLEMENTARIOS, SALDO 2017	POA 2016 Y 2017
17	0003	00	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION T.KARTI-B-SISA CHIRIOCO	PATAMANTA	CHIRIOCO	82.060,00	80.269,00	80.269,00	0,00	1.791,00	98%	100%	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRA FINA PLANTA ALTA	
17	0004	00	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE CAPACITACION CACHUMA	PATAMANTA	CACHUMA	21.120,00	21.119,00	21.119,00	0,00	1,00	100%	100%	EJECUCION MURO PERIMETRAL FASE 3	
17	0006	00	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION ANTAPATA VELASTEGUI	PUCARANI	ANTAPATA VELASTEGUI	22.753,65	2.620,00	2.620,00	0,00	20.133,65	12%	12%	ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION; EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES	POA 2017 Y SALDO POA 2016
17	0008	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION ESQUIVEL FASE I	CHIARPATA	ESQUIVEL	16.784,00	16.783,20	16.783,20	0,00	0,80	100%	100,00	EJECUTADO AL 100%	POA 2017, ADQUISICION DE MATERIALES
17	0010	00	CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL MINGITORIO PÚBLICO CATAVI PUEBLO	CATAVI	CATAVI PUEBLO	19.800,00	19.794,00	19.794,00	0,00	6,00	100%	100%	PROVEEDOR YA CONTRATADO	POA 2017

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/10/17	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
17	0011	00	CONST. CASA DE GOBIERNO - CALERIA ALTA (OBRA FINA)	CATAVI	CALERIA ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50%	EN ETAPA DE CONTRATACION OBRA FINA	
17	0012	00	COMPLEMENTACION AL TINGLADO CENTRO DE CAPACITACION PATIO DE HORMIGON	CHOJASIVI	CHILUYO	21.740,00	21.740,00	21.740,00	0,00	0,00	100%	100,00	EJECUTADO 2016	PAGADO DEUDA DE LA GESTION 2016
17	0013	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION COMUNIDAD CHAUCHA	PUCARANI	CHAUCHA	64.680,00	63.670,00	63.670,00	0,00	1.010,00	98%	100%	ADQ. DE MATERIALES PARA OBRA GRUESA; SALDO POR PAGAR	POA 2017 Y 2016
17	0014	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION BARTOLINA SISA CHOJACOLLO	CORAPATA	CHOJACOLLO	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	78%	100%	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO	
17	0015	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION CALERIA	CATAVI	CATAVI-CALERIA	124.150,00	124.140,04	124.140,04	0,00	9,96	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	POA 2017
17	0016	00	MEJORAMIENTO DE CALLES Y GRADAS COHANA PUEBLO	COHANA	COHANA PUEBLO	360.800,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00	0%	0%	POA 2017 Y SALDO POA 2016	FALTA ACTA DE ACUERDO ENTRE COMUNIDADES
17	0017	00	CONST. MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO	PATAMANTA	TUJUYO	179.740,00	0,00	0,00	0,00	179.740,00	0%	0%	CONFLICTO INTERNO ENTRE ZONAS DE COMUNIDADES	POA 2016
17	0019	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION COMUNIDAD TUJUYO	PATAMANTA	TUJUYO	180.462,00	0,00	0,00	0,00	180.462,00	0%	0%	POR PAGAR Bs. 80.462 GESTION 2016, GESTION 2017 A DEFINIR	POA 2016 Y 2017
17	0020	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION COMUNIDAD IQUIACA	VILLA IQUIACA	IQUIACA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0%	0%	EN PROCESO DE REGULARIZACION DE DOCUMENTOS (DERECHO PROPIETARIO)	SALDO POA 2016
17	0021	00	CONST. SALA DE REUNION IQUIACA BAJA	VILLA IQUIACA	IQUIACA BAJA	20.000,00	19.999,00	19.999,00	0,00	1,00	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	PAGO POA 2016
17	0022	00	MEJORAMIENTO SUB ALCALDIA CHIPAMAYA	CHIPAMAYA	CHIPAMAYA PUEBLO	19.580,00	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	100%	100%	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUBALCALDIA Y LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL	POA 2017
17	0023	00	CONCLUSION MURO PERIMETRAL TINGLADO COMUNIDAD SEHUENCA	PUCARANI	SEHUENCA	154.440,00	165.763,53	165.763,53	0,00	-11.323,53	107%	100%	SE REALIZO LA CONST. MURO PERIMETRAL	POA 2017 Y 2016, ADICIONAR POA 2018
17	0024	00	COMPLEMENTACION MERCADO MUNICIPAL	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0%		
17	0025	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION SUB CENTRAL HUARISUYO (OBRA FINA)	PUCARANI	HUARISUYO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0%	0%		
17	0026	00	CONST. CENTRO DE CAPACITACION COMUNIDAD QUIRKOHA (OBRA FINA)	COHANA	QUIRKOHA	18.260,00	18.258,00	0,00	18.258,00	2,00	100%	100%	ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION	POA 2017
18	0000	00	GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES				0,00							
18	0000	01	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	SECCIONAL	SECCIONAL	250.000,00	222.370,87	187.370,87	35.000,00	27.629,13	89%	95%		
18	0000	02	ESTUDIO A DISEÑO FINAL PUENTE KATARI	CATAVI	ASUNCIÓN CATAVI	4.685,80	4.685,80	4.685,80	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO 2016	POR PAGAR RETENCION 7%
18	000	04	APERTURA DE CAMINOS VECINALES PALCOCO - GUANAY	SECCIONAL	SECCIONAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0%	0%		
18	000	05	MEJ. CAMINO VECINAL PUCARANI - IQUIACA (ESTUDIO TESA)	VILLA IQUIACA	IQUIACA	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100%			
18	0000	06	MEJORAMIENTO DE CAMINO CONST. ALCANTARILLA FLUVIAL	PUCARANI	QUERARANI	44.000,00	43.998,69	43.998,69	0,00	1,31	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	CONST. DE ALCANTARILLA
18	0001	00	CONST. DE CAMINO TRONCAL Y RAMALES - CHURIAQUE	PATAMANTA	CHURIAQUE	144.020,00	11.700,78	11.700,78	0,00	132.319,22	8%	100%	PAGO DE COMUSTIBLE Y OTROS GASTOS. EL SALDO EN COORDINACION PARA LA EJECUCION DE CONSTRUCCION DE UN PUENTE CON TUBOS DE H"	POA 2017 Y POA 2016
18	0002	00	CONST. DE ADOQUINADO CAMINO - COTA COTA	PUCARANI	COTA COTA	384.120,03	384.111,86	384.111,86	0,00	8,17	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	POA 2017 Y POA 2016
18	0003	00	CONSTRUCCION DE PUENTE RIO SEGUENCA	CHIARPATA	HUANOCOLLO	49.280,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00	0%	0%	EN COORDINACION CON LAS AUTORIDADES	POA 2016 Y POA 2017
18	0004	00	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO GAM PUCARANI FNDR	SECCIONAL	SECCIONAL	73.016,93	0,00	0,00	0,00	73.016,93	0%	0%	POR PAGAR A INDAMOTOR POR LA ADQUISICION DE LA MOTONIVELADORA	
18	0005	00	CONST. ENLOSETADO CALLE COLON (ENTRE C.S. Y DISTRITAL)	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	530.000,00	149.512,15	149.512,15	0,00	380.487,85	28%	100%	EJECUTADO AL 100%	CONCLUIDO ENLOSETADO
18	0006	00	CONST. ENLOSETADO AV. 24 DE ENERO COMUNIDAD CHOJASIVI	CHOJASIVI	CHOJASIVI	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0%	0%	LAS AUTORIDADES NO PRESENTARON SOLICITUD DE INICIO DE PROYECTO	POA 2017
19	0000	00	SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL				0,00							
19	0000	01	PLAN DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANISTICO	SECCIONAL	SECCIONAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0%		
19	0000	02	ELABORACION DE MANCHA URBANA	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	96.355,00	0,00	0,00	0,00	96.355,00	0%	15%	EN PROCESO DE EJECUCION	SALDO POA 2015
19	0000	03	APOYO A DELIMITACION MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100%	100%		
19	0000	04	ELABORACION DE PLANIMETRIA Y CATASTRO (URB. VILAQUE)	VILLA VILAQUE	VILAQUE	87.380,00	0,00	0,00	0,00	87.380,00	0%	90%	EN EJECUCION	POA 2016
20	0000	00	GESTIÓN DE SALUD				0,00							
20	0000	01	APOYO AL FUNCIONAMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y BRIGADAS MÓVILES	SECCIONAL	SECCIONAL	239.644,17	254.638,10	239.638,10	15.000,00	-14.993,93	100%	100%	EN EJECUCION REFACCION CENTRO DE SALUD PALCOCO Bs. 18.822.2	
20	0000	02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS	SECCIONAL	SECCIONAL	100.000,00	60.319,87	29.509,65	30.810,22	39.680,13	60%	66%	EN EJECUCION	
20	0000	03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE(AMBULANCIAS,MOTOS)	SECCIONAL	SECCIONAL	122.490,00	121.203,60	121.203,60	0,00	1.286,40	99%	100%	EN PROCESO	
20	0000	04	EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE SALUD MUNICIPIO DE PUCARANI (REMANENTES PSIS)	SECCIONAL	SECCIONAL	46.385,00	46.385,00	46.385,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO	

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/10/17	F. EN AVANCE ANTIPOPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES	
20	0000	05	CAMPAÑAS DE SALUD P/PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SECCIONAL	SECCIONAL	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0%	0%			
20	0000	06	REFACCION CENTRO DE SALUD COTA COTA (ADQ. MATERIALES)	PUCARANI	COTA COTA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	REGULARIZACION DE PAGO DE LA GESTION 2016	
20	0000	10	PROVISION DE NUTRIBEBE	SECCIONAL	SECCIONAL	927.632,00	427.632,00	427.632,00	0,00	500.000,00	46%	50%			
20	0000	12	APOYO A PROGRAMA (BONO JUANA AZURDUY)	SECCIONAL	SECCIONAL	10.000,00	9.290,00	9.290,00	0,00	710,00	93%	97%	EJECUTADO		
20	0000	18	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	SECCIONAL	SECCIONAL	1.325.102,00	1.316.671,34	737.413,84	579.257,50	8.430,66	98%	100%	EJECUTANDO		
20	0000	19	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD (UNI, TELESALUD, MI SALUD Y COMUSA)	SECCIONAL	SECCIONAL	20.000,00	16.941,50	16.941,50	0,00	3.058,50	85%	90%			
20	0000	99	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL(LEY 475 PSSI)	SECCIONAL	SECCIONAL	3.419.583,00	1.216.193,10	1.216.193,10	0,00	2.203.389,90	36%	40%	EJECUTANDO		
20	0001	00	CONST. AMPLIACION DEL CENTRO SALUD INTEGRAL PUCARANI	SECCIONAL	SECCIONAL	3.674.162,49	1.588.644,18	1.588.644,18	0,00	2.085.518,31	43%	54%	EN PROCESO DE EJECUCION	MONTO TOTAL DEL PROYECTO Bs. 4.028.186.94	
20	0002	00	CONST. VIVIENDAS PARA PERSONAL DE SALUD C.S. PATAMANTA	PATAMANTA	PATAMANTA PUEBLO	74.907,16	74.907,16	0,00	74.907,16	0,00	100%	100%	PAGO DE LA GESTION 2016	SALDO POA 2016	
20	0003	00	CONST. SALAS DE INTERNACION (ESTUDIO A.D.F.)	SECCIONAL	SECCIONAL	94.950,00	94.950,00	94.950,00	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO		
20	0004	00	CONST. CASETA DE TRANSFORMACION C.S. INTEGRAL PUCARANI	SECCIONAL	SECCIONAL	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	91%	100%	EJECUTADO AL 100%		
20	0005	00	CONST. VIVIENDAS PARA PERSONAL DE SALUD C.S. VILAQUE, PALCOCO, LACAYA (PAQUETE)	SECCIONAL	SECCIONAL	121.199,04	116.135,31	116.135,31	0,00	5.063,73	96%	100%	PAGO DE LA GESTION 2016		
20	0006	00	CONST. ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIMER NIVEL - PATAMANTA	SECCIONAL	SECCIONAL	939.649,38	0,00	0,00	0,00	939.649,38	0%	0%			
21	0000	00	GESTIÓN DE EDUCACIÓN				0,00								
21	0000	01	APOYO FUNCIONAMIENTO DE EDUCACIÓN	SECCIONAL	SECCIONAL	122.740,00	122.073,21	122.073,21	0,00	666,79	98%	100%			
21	0000	02	APOYO CON MATERIAL DE ESCRITORIO A UNIDADES EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	66.683,73	66.683,70	66.683,70	0,00	0,03	100%	100%	Ejecutado		
21	0000	03	EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO A UNIDADES EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	148.510,00	196.700,00	148.190,00	48.510,00	-48.190,00	100%	100%	Ejecutado		
21	0000	04	ALMUERZO ESCOLAR Y/O DESAYUNO ESCOLAR	SECCIONAL	SECCIONAL	2.757.409,64	3.245.739,84	3.245.739,84	0,00	-488.330,20	100%	100%	EN EJECUCION		
21	0000	07	APOYO A ESTUDIANTES- FERIAS CIENTIFICAS, FESTIVALES ESCOLARES	SECCIONAL	SECCIONAL	30.000,00	18.272,00	0,00	18.272,00	11.728,00	61%	65%			
21	0000	08	MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE VEHICULOS EDUCACION	SECCIONAL	SECCIONAL	15.000,00	3.740,00	3.740,00	0,00	11.260,00	25%	30%			
21	0000	09	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	453.797,00	447.986,46	447.986,46	0,00	5.810,54	99%	100%			
21	0000	10	EQUIPAMIENTO CON INSTRUMENTOS MUSICALES A UNIDADES EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	172.500,00	171.750,00	171.750,00	0,00	750,00	100%	100%			
21	0000	12	APOYO Y MANTENIMIENTO DE TELECENTROS EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	70.000,00	33.799,59	33.799,59	0,00	36.200,41	48%	50,00			
21	0000	17	EQUIPAMIENTO CON PIZARRAS ACRILICAS PARA LAS U. EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	100.000,00	99.750,00	99.750,00	0,00	250,00	100%	100%	EJECUTADO		
21	0000	19	FESTIVAL POETICO PLURINACIONAL	SECCIONAL	SECCIONAL	59.770,00	59.183,00	59.183,00	0,00	587,00	99%	100%			
21	0000	20	APOYO A ESTUDIANTES PARA ORIENTACION VOCACIONAL	SECCIONAL	SECCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%			
21	0000	21	PROGRAMA DE ALFABETIZACION	SECCIONAL	SECCIONAL	10.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00	100,00	99%	100%			
21	0000	27	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS CON MICROSCOPIO	SECCIONAL	SECCIONAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0%	0%			
21	0000	28	EQUIPAMIENTO TECNICA TECNOLOGICA GENERAL U.E. SECUNDARIA	SECCIONAL	SECCIONAL	110.230,00	79.900,00	79.900,00	0,00	30.330,00	0%	0%			
21	0000	30	REFACCION U.E. JOSE SALMON BALLIVIAN PUCARANI	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	152.000,00	138.836,66	138.836,66	0,00	13.163,34	91%	100%	EJECUTADO AL 100%; POR PAGAR RETENCIONES POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	POA 2017 Y SALDO POA 2016	
21	0000	31	EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS TECNICO HUMANISTIVO	SECCIONAL	SECCIONAL	69.173,00	69.169,32	69.169,32	0,00	3,68	100%	100%			
21	0000	32	OBRAS COMPLEMENTARIAS LABORATORIO U.E. CALERIA	CATAVI	CATAVI C.	24.500,00	24.498,64	24.498,64	0,00	1,36	100%	100%	EJECUTADO 2016	POR PAGAR	
21	0000	33	EQUIPAMIENTO CON MEDIDORES Y TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELECTRICA A UNIDADES EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	24.379,85	24.379,85	24.379,85	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO		
21	0000	34	EQUIPAMIENTO DIRECCION DISTRITAL	SECCIONAL	SECCIONAL	140.000,00	113.950,00	113.950,00	0,00	26.050,00	81%	85%			
21	0000	35	EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS AUDIOVISUALES A UNIDADES EDUCATIVAS	SECCIONAL	SECCIONAL	100.000,00	99.900,00	99.900,00	0,00	100,00	100%	100%			
21	0000	36	APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS NEMORES DE 5 AÑOS (PATAMANTA)	PATAMANTA	PATAMANTA	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	50%	50%			
21	0000	37	COMODATO DIRECCION DISTRITAL Y VEHICULO DE GAMP	SECCIONAL	SECCIONAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0%			
21	0000	38	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PROY. DE UNIDADES EDUCATIVAS (UPRE)	SECCIONAL	SECCIONAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100%	100%	EN PROCESO DE PAGO		
21	0002	00	CONST. DE AULAS U.E. SANTA ANA	PATAMANTA	SANTA ANA	227.500,00	3.780,00	3.780,00	0,00	223.720,00	2%	0%	PAGO DE RETENCION DEL 7%; SE REALIZARA EL CAMBIO DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TINGLADO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA, ADQUISICION DE MATERIALES	POAS 2017 Y 2016 DE COMUNIDAD Y POBLACION	
21	0003, 1	00	CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS FÍSICA Y QUÍMICA U.E. MARISCAL DE AYACUCHO	LACAYA	LACAYA BAJA	27.060,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00	100%	100%	MATERIAL ENTREGADO AL 100%. EN EJECUCION A CARGO DE LA COMUNIDAD		

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/10/16	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
21	0003, 2	00	CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS FÍSICA Y QUÍMICA UNIDAD EDUCATIVA AYACUCHO	LACAYA	CHALLAJAHUIRA	41.320,00	41.320,00	41.320,00	0,00	0,00	100%	100%	MATERIAL ENTREGADO AL 100%. EN EJECUCION A CARGO DE LA COMUNIDAD	
21	0003, 3	00	CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS FÍSICA Y QUÍMICA UNIDAD EDUCATIVA AYACUCHO	LACAYA	PAMPA KALASAYA	29.700,00	29.499,00	29.499,00	0,00	201,00	99%	100%	MATERIAL ENTREGADO AL 100%. EN EJECUCION A CARGO DE LA COMUNIDAD	
21	0008	00	CONST. DE AULAS U.E. COHANI	PUCARANI	COHANI	32.637,20	32.637,20	32.637,20	0,00	0,00	100%	100%	EJECUTADO 2016	PROVISION DE MATERIAL
21	0009	00	CONST. AMPLIACION SALON DE ACTOS U.E. FRANZ TAMAYO PUCARANI PUEBLO	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	255.320,00	253.822,43	253.822,43	0,00	0,00	99%	100%	EJECUTADO AL 100%	
21	0010	00	CONST. 2 AULAS CEA VILLA VILAQUE	VILLA VILAQUE	VILAQUE	31.680,00	31.679,04	31.679,04	0,00	0,96	100%	100%	CANCELADO PAGO DE LA GESTION 2016	PAGO DE PROVISION DE MATERIALES Y MAESTRO GUIA
21	0011	00	CONST. BATERIA DE BAÑOS U.E. FRANZ TAMAYO - GAM PUCARANI CONVENIO	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	21.374,77	5.723,11	5.723,11	0,00	15.651,66	27%	100%	SALDO POR PAGAR POA 2016	RECURSOS FOREDES
21	0012	00	CONST. LABORATORIO FISICA QUIMICA U.E. MARCO ADELIO GUZMAN	PUCARANI	CHACALLETA	73.027,00	71.684,08	71.684,08	0,00	0,00	98%	100%	EJECUTADO AL 100%	POA 2017 Y SALDO POA 2016
21	0013	00	CONST. MURO PERIMETRAL NORMAL ANCOGAGUA	SECCIONAL	SECCIONAL	130.000,00	97.510,00	97.510,00	0,00	32.490,00	75%	80%	EN PROCESO DE EJECUCION DEL MURO	
21	0014	00	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVO U.E. HUANCANE	CORAPATA	HUANCANE	5.195,82	0,00	0,00	0,00	5.195,82	0%	0%	EN PROCESO LEGAL	
21	0015	00	CONST. LABORATORIO FISICA QUIMICA U.E. CATAVI	CATAVI	CATAVI COMUNIDAD	190.000,00	189.513,83	189.513,83	0,00	486,17	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	POA 2017
21	0016	00	CONST. OBRA FINA VIVIENDA PARA MAESTROS U.E. GENARO JORGE MONJE	COHANA	COHANA	35.058,15	35.000,00	35.000,00	0,00	58,15	100%	100%	EJECUTADO AL 100%	COSTO DEL PROY. 371,520,53.
21	0017	00	CONST. MURO PERIMETRAL COLEGIO Y ESCUELA -IQUIACA	VILLA IQUIACA	IQUIACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%	EN BUSQUEDA DE RECURSOS PARA SU EJECUCION	SALDO POA 2016
21	0018	00	CONST. AULAS U.E. 16 DE JULIO	VILLA VILAQUE	VILAQUE	138.160,00	138.160,00	135.207,46	2.952,54	0,00	100%	100%	POA 2016, TRASPASO PRESUPUESTARIO N° 107/2016, PROCESO DE CONTRATACION GESTION 2016 Y EJECUTADO GESTION 2017 POA 2016, TRASPASO	POA 2016
21	0019	00	CONST. 2 AULAS U.E. LITORAL	HUAYNA POTOSI	LITORAL	148.720,00	144.723,36	144.723,36	0,00	3.996,64	97%	100%	PRESUPUESTARIO N° 112/2016, PROCESO DE CONTRATACION GESTION 2016 Y EJECUTADO GESTION 2017	
21	0020	00	CONST. SALA DE REUNION U.E. CORAPATA (ADQ. MATERIALES)	CORAPATA	CORAPATA	49.768,00	49.762,37	49.762,37	0,00	5,63	100%	100%	CONSTRUCCION OBRA GRUESA; ADQUISICION DE MATERIAL	
21	0021	00	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIFUNCIONAL U.E. MUCUÑA	PUCARANI	MUCUÑA	350.000,00	231.155,97	231.155,97	0,00	118.844,03	66%	100%	EJECUTADO AL 100%; POR PAGAR PLANILLA DE CIERRE Y RETENCIONES	
21	0022	00	CONST. AMPLIACION U.E. PAMPACALLO	CHIPAMAYA	PAMPACALLO	52.800,00	52.140,12	51.483,83	656,29	659,88	99%	100%	ADQ. DE MATERIALES, PARA MURO PERIMETRAL (ADQ. EN PAQUETE CHAUCHA, PAMPACALLO Y CHIROCO)	
21	0023	00	CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL U.E. TOPATER	PATAMANTA	CHIROCO	20.000,00	19.950,00	19.950,00	0,00	50,00	100%	100%	ADQUISICION DE MATERIALES	
21	0024	00	CONST. 8 AULAS U.E. CNL ANGEL AVENDAÑO HERRERA (AYGACHI) - PUCARANI	AYGACHI	AYGACHI	1.069.154,92	0,00	0,00	0,00	1.069.154,92	0%	0%	CONVENIO FIRMADO CON UPRE, EN ESPERA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA INICIO DE LA OBRA	FIN. UPRE
21	0025	00	CONST. AULAS U.E. LACAYA BAJA - PUCARANI	LACAYA	LACAYA BAJA	890.377,90	0,00	0,00	0,00	890.377,90	0%	0%	EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO (UPRE)	FIN. UPRE
21	0026	00	CONST. 8 AULAS U.E. COLLASUYO (CORAPATA) - PUCARANI	CORAPATA	CORAPATA	1.069.154,92	0,00	0,00	0,00	1.069.154,92	0%	0%	CONVENIO CON UPRE, EN ESPERA DEL 1° DESEMBOLSO PARA INICIAR SU EJECUCION	FIN. UPRE
21	0027	00	CONST. 8 AULAS U.E. PAMPAJASI VILAQUE - PUCARANI	VILLA VILAQUE	PAMPAJASI	1.069.154,92	0,00	0,00	0,00	1.069.154,92	0%	0%	CONVENIO CON UPRE, EN ESPERA DEL 1° DESEMBOLSO PARA INICIAR SU EJECUCION	FIN. UPRE
21	0028	00	CONST. 6 AULAS U.E. EDUARDO AVAROA (PUCARANI)	PATAMANTA	PATAMANTA PUEBLO	800.000,49	319.991,48	319.991,48	0,00	480.009,01	40%	80%	EN PROCESO DE EJECUCION	FINANCIAMIENTO UPRE
21	0029	00	CONST. 6 AULAS U.E. 16 DE JULIO (PUCARANI)	VILLA VILAQUE	VILAQUE PUEBLO	599.998,53	319.991,48	319.991,48	0,00	280.007,05	53%	15%	CONVENIO UPRE 599.998,53 Y CONTRAPARTE GAMP 200.001,96	FIN. UPRE
21	0030	00	CONST. 6 AULAS U.E. ANCOGAGUA (PUCARANI)	PUCARANI	ANCOGAGUA	800.000,49	159.991,38	159.991,38	0,00	640.009,11	20%	80%	EN PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA	FIN. UPRE
21	0031	00	CONST. 6 AULAS U.E. IQUIACA (PUCARANI)	VILLA IQUIACA	IQUIACA	800.000,49	159.991,36	159.991,36	0,00	640.009,13	20%	5%	EN PROCESO DE EJECUCION (FIN. UPRE)	FIN. UPRE
21	0032	00	CONST. PROSCENIO U.E. CHIARHUYO CORAPATA	CORAPATA	CHIARHUYO CORAPATA	58.960,00	57.845,30	57.845,30	0,00	1.114,70	98%	100%	EJECUTADO CON POA 2017 MEDIANTE 1° REFORMULADO N° 45/2017	
21	0033	00	CONST. CENTRO CAPACITACION MARQUIRIVI CORAPATA	CORAPATA	MARQUIRIVI CORAPATA	52.440,00	0,00	0,00	0,00	52.440,00	0%	30%	TRASPASO PRESUPUESTARIO N°130/2017 DE SU POA, SE REALIZO LA ADQUISICION DE MATERIALES EN GESTION 2017, Y LA COMUNIDAD ESTA EJECUTANDO LA OBRA EN LA GESTION 2018	
21	0034	00	CONST. PARQUE INFANTIL U.E. HUANCANE CORAPATA	CORAPATA	HUANCANE CORAPATA	48.620,00	47.978,51	47.978,51	0,00	641,49	99%	100%	TRASPASO PRESUPUESTARIO N°138/2017 DE SU POA	
21	0035	00	CONST. 4 AULAS U.E. MARCO ADELIO GUZMAN	PUCARANI	CHACALLETA	147.400,00	146.537,86	146.537,86	0,00	862,14	99%	60%	EN PROCESO DE EJECUCION	
21	0036	00	CONST. MURO PERIMETRAL U.E. CHOJASIVI	CHOJASIVI	CHOJASIVI	180.000,00	179.522,90	179.522,90	0,00	477,10	100%	100%	ADQUISICION DE MATERIAL, EL MATERIAL FUE ENTREGADO, Y LA EJECUCION DEL PROYECTO SERA EN LA GESTION 2018	
22	0000	00	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				0,00							
22	0000	01	APOYO AL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA JURISDICCION	SECCIONAL	SECCIONAL	361.855,00	367.029,46	345.029,46	22.000,00	-5.174,46	100%	100%		
22	0000	02	APOYO AL DEPORTE (Jueg. Estud. Pluri. Evo Morales Niv. Primario y Secund. 2017)	SECCIONAL	SECCIONAL	300.000,00	284.910,35	284.910,35	0,00	15.089,65	95%	100%	EJECUTADO	
22	0001	00	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL Y GRADERIA DEL TINGLADO	CHIARPATA	CHIARPATA PUEBLO	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0%	30%	POR PAGAR; SE REALIZO ENTREGA MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEL TINGLADO DE LA COMUNIDAD	POA 2016 Y POA 2017

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/08/17	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
22	0002	00	CONST. TINGLADO CANCHA MULTIFUNCIONAL	PATAMANTA	TUJUYO	221.582,23	41.842,23	41.842,23	0,00	179.740,00	19%	19%	PAGO DE LA GESTION 2016 Bs. 41842,23, GESTION 2017 A DEFINIR POR CONFLICTO SOCIAL	POA 2017 A POR DEFINIR
22	0003	00	CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL TINGLADO -CUCUTA	VILLA VILAQUE	CUCUTA	12.736,39	12.736,39	12.736,39	0,00	0,00	100%	100%	CONCLUIDO LA OBRA EN GESTION 2016, PAGADO 2017 RETENCION DEL 7%	
22	0004	00	CONST. ENMALLADO CANCHA DEPORTIVA COMUNIDAD IQUIACA GRANDE	VILLA IQUIACA	IQUIACA GRANDE	56.620,00	56.302,21	56.302,21	0,00	317,79	99%	100%	EJECUTADO AL 100%	POA 2017 Y SALDO POA 2016
22	0005	00	CONSTRUCCIÓN ENMALLADO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD CALERÍA	CATAVI	CALERÍA COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%	EN PROCESO DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO (CONST. CENTRO DE CAPACITACION OBRA FINA)	A AP 17001500
22	0007	00	CONST. ENMALLADO Y CANCHA CENTRO DE CAPACITACION CHIARHUYO	CORAPATA	CHIARHUYO CORAPATA	58.960,00	58.960,00	58.960,00	0,00	0,00	100%	100,00	CANCELADO DEUDA DE LA GESTION 2016	POA 2016
22	0008	00	MEJ. CANCHA DE FUTBOL CHALLAJAHUIRA	LACAYA	CHALLAJAHUIRA	23.320,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0%	0%	POR PAGAR, LA ASUMIACION DE MATERIALES	POA 2016
22	0009	00	CONST. COLISEO CERRADO PATAMANTA	PATAMANTA	PATAMANTA PUEBLO	21.757,35	18.681,44	18.681,44	0,00	3.075,91	86%	100%	PAGO DE RETENCION DEL 7% DE LA GESTION 2016	
22	0010	00	CONST. COLISEO CERRADO PUCARANI	PUCARANI	PUCARANI PUEBLO	2.996.768,33	3.135.912,52	3.135.912,52	0,00	-139.144,19	105%	100%	EJECUTADO AL 100%	FIN. UPRE
23	0000	00	PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO				0,00							
23	0000	01	APOYO A LA CULTURA	SECCIONAL	SECCIONAL	70.000,00	65.980,00	65.980,00	0,00	4.020,00	94%	97%		
23	0000	02	ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS	SECCIONAL	SECCIONAL	50.000,00	43.084,00	43.084,00	0,00	6.916,00	86%	90%		
24	0000	00	DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO				0,00							
24	0000	01	DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO - CIRCUITO TURISTICO	SECCIONAL	SECCIONAL	40.000,00	31.879,10	25.879,10	6.000,00	8.120,90	80%	82%		
24	0001	00	CONSTRUCCION DE PARQUE ANCESTRAL	PATAMANTA	CHUÑAVI	399.926,91	397.661,60	397.661,60	0,00	2.265,31	99%	100%	POA 2016 Y 2017 EJECUTADO, SE PRESTO A CUENTA POA 2018 PARA CONCLUIR BS.100,663,63 (DEVOLVER EL PRESTAMO)	
25	0000	00	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER				0,00							
25	0000	01	APOYO AL DESARROLLO DE LA MUJER	SECCIONAL	SECCIONAL	50.000,00	45.400,00	45.400,00	0,00	4.600,00	91%	95%		
25	0000	02	FUNCIONAMIENTO SLIM	SECCIONAL	SECCIONAL	65.000,00	15.048,69	15.048,69	0,00	49.951,31	23%	45%		
25	0000	03	APOYO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SECCIONAL	SECCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0%	0%		
26	0000	00	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
26	0000	01	FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA MUJER	SECCIONAL	SECCIONAL	44.920,00	33.108,00	22.188,00	10.920,00	11.812,00	74%	90%		
26	0000	02	DEFENSORIA DE LA MUJER SLIM'S	SECCIONAL	SECCIONAL	34.000,00	18.413,33	18.413,33	0,00	15.586,67	54%	60%		
27	0000	00	VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO											
27	0000	01	APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO PESADO	SECCIONAL	SECCIONAL	360.000,00	326.976,99	305.476,99	21.500,00	33.023,01	91%	98%		
31	0000	00	GESTION DE RIESGOS				0,00							
31	0000	02	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN GESTION DE RIESGOS	SECCIONAL	SECCIONAL	100.000,00	54.025,06	54.025,06	0,00	45.974,94	54%	58%		
32	0000	00	RECURSOS HÍDRICOS				0,00							
32	0001	00	PROY. MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA SEHUENCA	SECCIONAL	SECCIONAL	942.000,00	1.083.441,90	1.083.441,90	0,00	-141.441,90	100%	100%		
32	0002	00	PROY. MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA LAGO MENOR COHANA - PUCARANI	SECCIONAL	SECCIONAL	712.624,54	712.624,54	712.624,54	0,00	0,00	100%	100%		
32	0003	00	CONSTRUCCION REPRESA DE LAGUNA AJUANI	SECCIONAL	SECCIONAL	179.070,44	0,00	0,00	0,00	179.070,44	0%	0%		
33	0000	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA				0,00							
33	0000	01	GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	SECCIONAL	SECCIONAL	112.739,57	113.852,49	113.554,16	298,33	-1.112,92	100%	100%	ADQ. MATERIAL PARA REFACCION AMBIENTES NODULO POLICIAL HUAYNA POTOSI Y PASCOCO Bs.12.800	
34	0000	00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0,00							
34	0000	01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	1.407.899,53	1.864.755,92	1.503.531,92	361.224,00	-456.856,39	100%	100%		
34	0000	06	CARTA ORGANICA MUNICIPAL	SECCIONAL	SECCIONAL	63.960,00	14.950,00	14.950,00	0,00	49.010,00	23%	23%		
34	0000	08	FORTALECIMIENTO A COMUNICACIONES Y DIFUSION	SECCIONAL	SECCIONAL	50.000,00	46.342,00	46.342,00	0,00	3.658,00	93%	98%		
34	0000	99	FONDO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	SECCIONAL	SECCIONAL	70.000,00	68.739,01	68.739,01	0,00	1.260,99	98%	100%		
97	0000	00	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS				0,00							
97	0000	01	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	SECCIONAL	SECCIONAL	45.068,86	0,00	0,00	0,00	45.068,86	0%	0%		
97	0000	03	PROVISION PARA GASTOS DE CAPITAL MEJ. Y AMPLIACION SIST. AGUA POTABLE ALQA QUTA PUCARANI	SECCIONAL	SECCIONAL	115.997,73	0,00	0,00	0,00	115.997,73	0%	0%		
98	0000	00	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - TRANSFERENCIAS				0,00							
98	0000	01	RENTA DIGNIDAD	SECCIONAL	SECCIONAL	662.977,00	662.977,00	662.977,00	0,00	0,00	100%	100%		
98	0000	02	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CIVICO PATRIÓTICA	SECCIONAL	SECCIONAL	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	100%	100%		

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/INGEP	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
98	0000	03	SEGURO AGRARIO UNIVERSAL PACHAMAMA (INSA)	SECCIONAL	SECCIONAL	158.034,53	158.034,53	158.034,53	0,00	0,00	100%	100%	TRANSFERIDO	
98	0000	04	ESTUDIO DISEÑO TECNICO DE PRE-INVERSION CONST. SIST. AGUA POTABLE ALQA QUITA (ZONA A Y B)	SECCIONAL	SECCIONAL	240.565,16	0,00	0,00	0,00	240.565,16	0%	0%		
98	0000	05	CONTRAPARTE PARA PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MMAyA)	SECCIONAL	SECCIONAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0%	0%		
98	0000	90	SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	Seccional	SECCIONAL	88.247,00	0,00	0,00	0,00	88.247,00	0%	0%		
99	0000	00	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS				0,00							
99	0000	03	PAGO CUOTA AMORTIZACION AL F.N.D.R.	SECCIONAL	SECCIONAL	1.120.549,00	554.377,98	554.377,98	0,00	566.171,02	49%	49%		
TOTALES						61.374.710,13	40.425.861,19	38.489.107,00	1.936.754,19	20.948.848,94	66%	72%		
						TOTAL EJECUCION				59%	68%			

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/NOV	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
----------	----------	-----------	-------------	--------	-----------	------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------

255.443,00

8,00

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/NOV	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
----------	----------	-----------	-------------	--------	-----------	------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTON	COMUNIDAD	TOTAL PRESUPUESTO 2017	TOTAL EJECUCION AL 31/12/2017	EJECUCION PTO 8/NOV	F. EN AVANCE ANTICIPOS FINANCIEROS	BALDOS AL 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE)	AVANCE FISICO (PORCENTAJE)	ESTADO AL 31/12/2017	OBSERVACIONES
----------	----------	-----------	-------------	--------	-----------	------------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	---------------



—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

